

임기구분	임기외	사업주체	국도교통부, 부산지방국도관리청
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	80%
주관부서	도로철도과	협업부서	-
공약실명제	과장 유창선(6850), 팀장 장임석(6334), 담당자 이준희(6336)		

□ 현황 및 정책 목표

○ 사업 추진 현황

- 2014. ~ 2017. : 기본 및 실시설계 용역
- 2018. 11. ~ : 공사착공
- 2023. 7. : 시점부 확장(L=2.64km), 타당성 재조사 통과(KDI)-B/C 1.17
- 2024. ~ 2025. : 4차선 확장 실시설계 용역 및 기재부 총사업비 협의
- 2027. 12. : 공사 준공 및 개통

○ 정책 목표

- 김천 혁신도시 및 KTX 김천역사, 김천 일반산업단지 간 연결로
산업 물동량 수송 원활 및 물류비용 절감

□ 사업개요

- 사업위치 : 김천시 대광동(공단삼거리) ~ 구미시 선산읍
- 사업규모 : 국도개량 L=16.5km
- 사업기간 : 2018. ~ 2027.
- 사 업 비 : 67,086백만원(국비 66,286, 시비 800)

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2025	- 시점부~서부교차로 구간 4차로 확장 실시설계용역 추진 및 기획재정부 총사업비 협의 추진 · L=2.64km, 타당성 재조사 통과(KDI) B/C 1.17	
2026	- 공사 추진	
2026~	- 2027년 공사 준공 및 개통	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	67,086	50,709	11,800	5,900	5,900	4,577
국비	66,286	50,709	11,000	5,900	5,100	4,577
시비	800		800		800	

□ 추진일정

세부추진사항	2025				2026				2026 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사												
4차로 확장 설계												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
4차로 확장구간 설계 완료	식	1	1		
공사 준공 및 개통	식	1			1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 타당성 재조사 시 산출된 공사 금액 대비 증액 예상

□ 기대효과

- 동김천IC 및 국도대체우회도로 개통에 따른 접근성 제고 및 물류 비용 절감

□ 노선도

