

임기구분	임기외	사업주체	국토교통부
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(25%)
주관부서	도로교통과	협업부서	-
공약실명제	과장 김창현(6250), 담당 최재명(6334), 담당자 강영수(6335)		

□ 사업개요

- 사업위치 : 경상북도 김천시 관내
- 사업기간 : 2016년 ~ 2022년
 - 국도3호선 확장공사(지례 교리 ~ 거창 주상)
(총사업비 4,230억원, L=41km)
 - 국도59호선 선형개량공사(김천~선산)
(총사업비 495억원, L=16.5km)
 - 국도대체우회도로(옥율~대룡)
(총사업비 1,235억원, L=6.94km)
 - 국도대체우회도로(대룡~양천)
(총사업비 1,190억원, L=7.5km)

※ 간선도로와 연계한 보조간선도로(도시계획도로) 지속추진

□ 추진실적

- 2018. 07. 30 : 국도추진사업 예산반영건의(기획재정부)
- 2018. 11. 15 : 국도추진사업 예산반영건의(부산지방국토관리청)
- 2018. 11. 16 : 관내 국도사업 예산반영 건의(국토교통부장관)
- 2018. 12. 04 : 관내 국도사업 예산반영 건의(국무총리)
- 2019. 07. 22 : 국도추진사업 예산반영 건의(기획재정부)

□ 향후 추진계획


연도별	주요사업내용	비고
2019	- 국도건설사업 · 총사업비 7,150억원중 2019년 605억원 확보 · 국도 59호선(김천~선산) 공사착공 - 국도대체우회도로건설사업 (대룡~양천) · 제5차 국도 국지도건설 5개년 계획수립 대상지 선정요구	
2020	- 국도대체우회도로건설사업(대룡~양천) · 제5차 국도 국지도건설 5개년 계획 반영	
2021	- 국도대체우회도로건설사업(대룡~양천) 기본 및 실시설계 착수 - 국도3호선(한기리~교리) 공사준공	
2022	- 국도3호선(주상~한기리) 공사준공 - 국도대체우회도로(대룡~양천) 공사착수	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

[illegible]

국도3호선 확장공사



국도대체우회도로(옥울~대룡)



국도대체우회도로(대룡~양천)



□ 문제점 및 대응계획

○ 대릉~양천 구간의 국도대체우회도로는 장래계획구간으로 추진 어려움

☞ 부산지방국토관리청-제5차 국도·국지도 5개년계획 반영 건의

□ 기대효과

○ 사통팔달 교통요충지로서의 교통편의증진 및 물류비용 절감

○ 기업하기 좋은 도시로의 기반구축으로 입지여건 개선