

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	-
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(60%)
주관부서	회계과	협업부서	-
공약실명제	과장 이충기(6130), 팀장 김해문(6133), 담당자 최선희(6024)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 현재 부족한 주차공간을 확보하여 민원인들의 주차 편의성 증대
- 사업위치 : 김천시 시청1길1 김천시청 내
- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 30.
- 예산액 : 96억원(2020년 63 / 명시이월 33)
 - ※ 2019년 3,300백만원 (당초 1,300 / 2회추경 2,000)
 - ※ 2020년 6,300백만원 (당초 3,700 / 1회추경 2,600)
- 사업규모
 - 지상2층 ~ 5층, 증축 연면적 7,913㎡,
 - 사무동 4개실 및 주차장 308대[확장형 152, 전기차 16(점진적추진)]

□ 추진실적

- 2018. 09. : 식당동 구조안전진단 용역(결과 1개층 증축 가능)
- 2019. 02. : 공유재산관리계획 심의
- 2019. 03. : 지방재정투자심사
- 2019. 03. : 부지조성 실시설계 용역
- 2019. 05. : 부지조성 공사 착수
- 2019. 07. : 사무실 및 주차장 설계 용역 발주

- 2019. 09. :부지조성 공사 준공
- 2020. 03. : 설계용역 완료
- 2020. 03. : 건축허가협의(건축심의)
- 2020. 04. : 행정절차 이행(원가심사, 계약심의 등)
- 2020. 04. 28. : 공사 착공(공정율 5%)

☐ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	기본계획수립 및 결정, 식당동 구조안전진단	
2019	공유재산관리계획·지방재정투자심사·부지조성완료 및 설계용역 추진	
2020	설계용역 완료 및 공사 착공(현공정율 5%)	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

[illegible]

□ 위치도 및 사진대지

○ 조감도



○ 현장사진(현공정 5%)



□ 문제점 및 대응계획

○ 절대공기 부족

⇒ **시공사·감리자와 협의하여 공기 절감 방안 강구**

□ 기대효과

○ 직원들의 근무환경 개선 및 주민 편의 증진 도모