

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	제도적, 예산지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	완료
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	-
공약실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 김영찬(6462), 담당자 이고운(6463)		

## □ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 어모면 다남리 983-3번지 일원(산단 3단계 내)
- 사 업 비(1차분) : 41,677백만원(국비 25,277 시비 16,400)
- 사업규모
  - 전체 부지면적 : 55,037㎡
  - 1단계 부지면적 : 32,981㎡
- 시행주체 : 국토교통부, 한국교통안전공단, 경상북도, 김천시
- 사업내용
  - 튜닝안전기술원 1단계 준공(2023.12.11.)

## □ 추진실적

- 2016. 12. : 자동차 튜닝산업 활성화 방안 연구용역
- 2018. 03. : 자동차 튜닝기술지원 클러스터 구축 기본계획 수립 용역
- 2019. 03. : 부지 확정
- 2019. 07. : 업무협약체결(경상북도, 김천시, 한국교통안전공단)
- 2021. 04. : 한국교통안전공단 부지매입 의사 표명
- 2022. 05. ~ 2023. 12. : 착공 및 준공(1단계)

□ 연차별 추진실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2023	1단계 시설 준공 (시설명칭: 튜닝안전기술원) (튜닝성능확인시험동,광학시험동,충격시험동)	준공 2023.12.11.
2024	튜닝안전기술원 내부 기능 강화	
2025~2026	2단계 시설확장(첨단안전장치,내연기관→전기차)	
2027	3단계 시설확장(전자파시험동)	

□ 연차별 투자수요

○ 1단계 시설

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2027 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	41,677	2,215	39,462	26,679	12,783				
국비	25,277	2,215	23,062	10,279	12,783				
시비	16,400		16,400	16,400					

○ 1단계 ~ 3단계 시설계획(안)

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2027 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	56,677	2,215	46,962	26,679	12,783	0	2,500	5,000	7,500
국비	40,277	2,215	30,562	10,279	12,783	0	2,500	5,000	7,500
시비	16,400		16,400	16,400		0			

□ 위치도 및 조감도



□ 운영 및 향후계획

- 2024. 1. ~ 2024. 12 : 튜닝안전기술원 내부 기능 강화
- 2025. 1. ~ 2027. 12. : 시설확장(2,3단계 추진)

□ 기대효과

- 자동차 튜닝검사·평가·인증·생산·구매·장착·체험 등이 One-Stop으로 이루어지는 클러스터 구축으로 김천시의 지역전략 산업으로 육성
- 센터 건립과 연계한 자동차서비스복합단지 조성으로 기업유치, 일자리 창출, 인구유입 효과 기대
- 센터 교육인원 연 약 2만명 유입으로 지역경제 활성화 기대

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 완료

- 공약달성 확인지표
  - 2022 ~ 2023년 : 공사 착공 및 준공
- 추진실적 [튜닝안전기술원 준공]

