

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적, 예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	30%
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	-
공약실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 안대영(6870), 담당자 김영찬(6871)		

### □ 현황 및 정책 목표

- 튜닝산업 분야를 김천시의 전략산업으로 육성
- 2022년 5월 착공하여 2023년 12월 준공 예정
- ※ 센터 기능확대 및 추가 구축 등 지속 시행

### □ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 어모면 다남리 984-3번지 일원(산단 3단계 내)
- 사 업 비 : 42,605백만원(국비 26,205 시비 16,400)
- 사업규모 : 부지 53,000㎡(16,000평)
- 시행주체 : 국토교통부, 한국교통안전공단, 경상북도, 김천시
- 사업내용
  - 튜닝카 성능·안전시험센터 및 교육센터 구축 : 2,700㎡
  - 시험센터 구축 : 5,166㎡

### □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 5월 착공	
2023	- 1단계 튜닝카 성능·안전 시험센터 완공(본관동, 튜닝성능확인 시험동, 광학시험동, 충격시험동 구축)	
2024	- 2단계 튜닝카 성능·안전 시험센터 기능 확대(전기차 및 자율주행자동차 시험동 추가 구축)	
2026	- 월성능시험동, 지그재그시험동 등 추가 구축	

## □ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	42,605	2,215	40,390	26,679	13,711				
국비	26,205	2,215	23,990	10,279	13,711				
시비	16,400		16,400	16,400					

## □ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사착공																								
공사준공																								
기능확대																								

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2021	2022	2023	2024	2025
실시설계	회	1	1				
공사착공	회	1		1			
공사준공	회	1			1		

## □ 예상되는 문제점 및 대책

- 물가상승에 따른 건축비 상승 우려
  - 건축자재 비용이 지속적으로 상승 중
  - 한국교통안전공단과 지속 협의하여 사업 지연없도록 추진

## □ 기대효과

- 자동차 튜닝검사·평가·인증·생산·구매·장착·체험 등이 One-Stop으로 이루어지는 클러스터 구축으로 새로운 지역전략 사업 육성