2-1

공공산후조리원 확충

임기구분	임기외	사업주체	김천시			
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요			
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	10%			
주관부서	건강증진과	협업부서	-			
공약실명제 과장 손중일(2702), 팀장 이수림(2709), 담당자 김덕훈(2735)						

□ 현황 및 정책 목표

- 0 현황
 - 기존 조리원이 전체 출생아의 약 37%만 수용 가능한 시설 규모로, 이용 대기 및 접근성 불균형 문제 발생
 - * 2024년 출생아 수 : 640명, 공공산후조리원 이용자 수 : 241명
- ㅇ 정책 목표
 - 공공산후조리원 증축을 통해 관내 산후조리 수요 충족
 - 출산 친화적 인프라 강화로 저출생, 지방소멸 대응

□ 사업개요

ㅇ 사업위치 : 모암동 190-7 일원(現 모암2공영주차장)

o 사업규모 : (증축) 연면적 1.219.9㎡(2층 건물)

(단위: m²)

구분	기존	증축	계
대지면적	1,689.60	1,719.0	3,408.60
연면적	1,432.29	1,219.9	2,652.19

ㅇ 사업기간 : 2024. 4. ~ 2027. 7.

ㅇ 사 업 비 : 8,500백만원(도비 4,250, 시비 4,250)

ㅇ 사업내용 : 김천시 공공산후조리원 증축

- 1층 : 주차장

- 2층 : 모자동실(14실), 영유아실, 사전관찰실, 모유 수유실 등

□ 연차별 추진계획

연도별	주 요 사 업 내 용	비고
2025	 사전 행정절차 및 설계공모 · 공공건축, 도시계획위원회 심의 · 설계공모 수행 · 기본 및 실시 설계용역 착수, 측량 및 지반조사 등 	
2026	- 설계 용역 수행 및 증축공사 착공 · 기본 및 실시 설계용역 수행, 예비인증 진행 · 증축공사 착공	
2026~	- 증축공사 완료 및 개원 · 관련 인허가 진행 및 개원	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

	총사업비	기투자	임기	2026 하반기			
│ 재원별 │ │	재원별 (A+B+C)		소계	2025	2026 상반기	이후 (C)	
계	8,500	400	2,400	2,400		5,700	
도비	4,250	200	1,200	1,200		2,850	
시비	4,250	200	1,200	1,200		2,850	

□ 추진일정

ᆌᆸᄎᆩᄔᅘ	2025			2026			2026 이후					
세부추진사항 	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전 행정절차												
설계공모												
기본 및 실시설계												
인증/인허가												
증축공사												
개관 및 운영												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
설계용역 착수	회	1	1		
공사 착공	회	1		1	
공사 준공	회	1			1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- ㅇ 주차장 사용 관련 문제
 - 공사 중 공영주차장 사용 불가에 따른 주차문제 발생
 - 대책 : 대체 주차장 확보(김천의료원 협조)
 - ·김천의료원 건강검진센터 주차장 및 사업대상지 인근 임시 주차장 운영으로 주차 수요 분산
 - · 준공 후 1층 주차장(30면 이상)을 개방하여 공영주차장 폐지로 인한 주민 불편 완화

□ 기대효과

- ㅇ 공공 의료 인프라 확충을 통한 출산 육아 통합 지원
 - 산부인과 및 소아청소년과 연계한 원스톱 진료체계 강화
- ㅇ 보편적 산후조리서비스 제공으로 건강격차 해소
 - 민간조리원 이용이 어려운 시민들에게 공용 서비스로 접근성 제고
- ㅇ 지역 정주 여건 개선 및 지방 소멸 방지
 - 출산・양육 친화도시 이미지 제고 및 인구 유출 방지

□ 위치도 및 현장사진 등

