

임지구분	임기내	사업주체	국토교통부
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(40%)
주관부서	도로교통과	협업부서	-
공약실명제	과장 김창현(6250), 담당 최재명(6334), 담당자 강영수(6335)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 남부내륙철도 건설 조기 착공
- 사업위치 : 경상북도 김천시 ~ 경상남도 거제시
- 사업기간 : 2016 ~ 2025
 - ['16.06.27 : 제3차 국가철도망구축계획 고시]
 - ['19.01.29 : 국가균형발전위원회 예타면제사업 확정]
- 소요예산 : 4조7,000억원
- 사업량 : 연장 172km

□ 추진실적

- '11. 04. 04 : 제2차 국가철도망구축계획 확정고시
- '13. 12. 17 : 예비타당성조사 착수(기재부/KDI)
- '16. 06. 27 : 제3차 국가철도망구축계획 확정고시
- '16. 12. 26 : 남부내륙철도 조기건설을 위한 시·군행정협의회 구성
- '17. 05. 02 : 재정사업평가 자문회의개최
(남부내륙철도 예타 공식종료)
- '17. 05. : 제19대 대통령 공약사항 반영

- '17. 05. 10 : 민자적격성조사 착수 의뢰
(민자철도팀 → KDI 민간투자정책과)
- '17. 05. 24 : 남부내륙철도 우선 추진해야 할 지역사업으로 분류 보고
(기획재정부 → 국정기획자문위원회)
- '18. 07. 30 : 기본 및 실시설계비 확보건의(기획재정부)
- '18. 12. 05 : 예비타당성조사 면제사업 추진 건의(국무총리)
- '19. 01. 29 : 예비타당성 조사 면제 사업 확정
(국가균형발전위원회)
- '19. 03. 27 : 사업조속시행 건의(한국철도시설공단이사장)
- '19. 03 ~ '19. 08 : 사업계획적정성조사(기획재정부)
- 2019. 07. 22 : 기본계획수립 예산반영 건의(기획재정부)
- '19. 10 ~ '20. 10 : 타당성조사 및 기본계획수립용역(국토교통부)

□ **향후 추진계획**

연도별	주요사업내용	비고
2019	- 기획재정부 KDI의뢰 사업계획적정성 검토 - 국토교통부 : 기본계획수립('19~' 20)	
2020	- 한국철도시설공단 : 기본 및 실시설계('20~' 21)	
2021	- 한국철도시설공단 : 기본 및 실시설계('20~' 21)	
2022	- 한국철도시설공단 : 공사착공	
2028	- 개통	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기 투 자 (A)	임기내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	4,700,000		4,700,000	-	500	15,000	50,000	1,000,000	3,634,500
국비	4,700,000		4,700,000	-	500	15,000	50,000	1,000,000	3,634,500
도비									
시비									
민자									
기타									

□ 문제점 및 대응계획

- 타당성조사, 기본계획수립용역 수립 후 기본 및 실시설계
조속추진 요구
- ☞ 대책 : 기재부 및 국토부 예산확보 노력

□ 기대효과

- 중부내륙지역과 남해연안권 직결로 교통편의증진 및 물류비용
절감
- 내륙철도망구축을 통한 낙후지역 개발촉진 및 국토균형발전촉진

□ 위치도 및 사진대지

