

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	-
예산구분	5,700백만원 소요	사업이행도(진도율)	정상추진(30%)
주관부서	회계과	협업부서	-
공약실명제	과장 박운용(6130), 담당 김해문(6133), 담당자 최선희(6024)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 청사내 민원인 주차공간 확보하여 주민 불편해소
- 사업위치 : 김천시 시청1길1
- 사업기간 : 2018. ~ 2020.
- 소요예산 : 5,700백만원
- 주요내용
 - 지상2층 ~ 5층 규모의 주차타워 건립
 - 연면적 5,700㎡ 정도로 약 260대 추가 확보

□ 추진실적

- 2019. 3. : 주차장부지조성공사 실시설계 용역
- 2019. 5. : 주차장부지조성공사 착수
- 2019. 7. : 사무실 및 주차장 건립공사 기본 및 실시설계 용역
- 2019. 9. : 주차장부지조성공사 준공 및 주차장 기본설계 완료

□ 연차별 실적/계획

- 2019. 10. : 사무실 및 주차장 실시설계 및 행정절차 이행
- 2019. 11. : 공사발주
- 2020. 6. : 공사완료

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	5,700		5,700		2,000	3,700			
국비									
도비									
시비	5,700		5,700		2,000	3,700			
민자									
기타									

□ 위치도 및 사진대지



□ 기대효과

- 추가적인 주차공간 확보로 직원 및 민원인의 주차난 해