

1-8-가

백두대간 체류형 펜션단지 조성

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(40%)
주관부서	관광진흥과	협업부서	-
공약실명제	과장 김영기(6090), 팀장 전종병(6063), 담당자 김민성(6266)		

□ 사업개요

- 세부사업 : 생태체험마을 조성사업
- 사업목표 : 부항댐 일원에 생태체험마을을 조성하여 부항댐, 짚와이어, 출렁다리 등 관광자원과 연계한 체류형 관광지로서의 기반 조성
- 사업위치 : 부항면 지좌리 330번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 소요예산 : 90억원(국비 45, 도비 5, 시비 40)
- 주요내용
 - 펜션24동, 카라반 7동 등 숙박시설 조성

□ 추진실적

- 2018년 6월 : 관광·휴양 개발진흥지구 결정 고시
- 2018년 7월 : 관광휴양형 지구단위계획 결정 고시
- 2019년 5월 : 실시계획 인가 고시
- 2019년 9월 : 오수관로 및 하수처리시설 설치 완료
- 2019년 10월 : 토목·조경공사 착공
- 2019년 12월 : 전기·통신공사 착공
- 2020년 6월 : 토목.조경.전기.통신공사 추진중(공정률 30%)

연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 도시관리계획 결정(변경) • 실시설계용역 완료 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 실시계획 인가 고시 완료 • 기반시설 조성 완료(오수관로, 하수처리시설) • 토목.조경.전기.통신공사 발주 및 착공 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 건축공사 발주 및 착수 예정 • 토목.조경공사 완료(2020. 12월) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 백두대간 체류형 펜션단지 조성완료 	

연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	9,000	2,400	6,600	1,800	-	1,000	3,800	
국비	4,500	1,200	3,300	900	-	500	1,900	
도비	500	360	140	140	-	-	-	
시비	4,000	840	3,160	760	-	500	1,900	

조감도(펜션단지)



□ 문제점 및 대응계획

- 국비(균특) 보조 사업으로서 2021년도 국비 19억 확보(교부) 필요
⇒ 도 관련부서 협의하여 국비 확보토록 하겠음.

□ 기대효과

- 특색 있는 숙박시설 조성으로 가족단위·연인 등 관광객 유치
- 직지사·부항댐·수도계곡 권역과 연계한 1박 2일 체류형 관광 프로그램을 운영하고 백두대간 산림자원 테마관광 상품개발로 지역 경제 활성화 도모
- 지속적이고 효율적인 관광인프라 구축으로 관광 중심도시 완성