

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	-
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(80%)
주관부서	회계과	협업부서	-
공약실명제	과장 이충기(6130), 팀장 김해문(6133), 담당자 최선희(6732)		

### □ 사업개요

- 사업목표 : 현재 부족한 주차공간을 확보하여 민원인들의 주차 편의성 증대
- 사업위치 : 김천시 시청1길1 김천시청 내
- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 30.
- 예산액 : 96억원(2020년 63 / 명사이월 33)
  - ※ 2019년 3,300백만원 (당초 1,300 / 2회추경 2,000)
  - ※ 2020년 6,300백만원 (당초 3,700 / 1회추경 2,600)
- 사업규모
  - 지상2층 ~ 5층, 증축 연면적 7,913㎡,
  - 사무동 4개실 및 주차장 308대[확장형 152, 전기차 7(점진적추진)]

### □ 추진실적

- 2018. 09. : 식당동 구조안전진단 용역(결과 1개층 증축 가능)
- 2019. 02. : 공유재산관리계획 심의
- 2019. 03. : 지방재정투자심사
- 2019. 03. : 부지조성 실시설계 용역
- 2019. 05. : 부지조성 공사 착수
- 2019. 07. : 사무실 및 주차장 설계 용역 발주



□ 위치도 및 사진대지

○ 조감도



○ 현장사진(현공정 35%)



□ 문제점 및 대응계획

- 공정추가(옹벽 신설) 및 우천으로 인한 작업 일수 부족으로 절대 공기 부족 ⇒ **시공사·감리자와 협의하여 공기 절감 방안 강구**

□ 기대효과

- 부족한 주차장을 확보하여 민원인들의 편의 증진 도모