

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(15%)
주관부서	관광진흥과	협업부서	-
공약실명제	과장 하광현(6090), 팀장 전종병(6063), 담당자 홍순교(6266)		

□ 사업개요

- 세부사업 : 사명대사 모험의 나라 조성사업
- 사업목표 : 사명대사공원과 연계한 체험공간을 제공하여 가족단위 관광객 유치 및 체류형 관광 인프라 조성
- 사업위치 : 대항면 운수리 120, 복전리 272번지 일원 (친환경생태공원, 직지지 지내)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 소요예산 : 40억원(국20, 도5, 시15)
- 주요내용 : 사명대사 물소리길, 사계절 썰매장 등

□ 추진실적

- 2018년 12월 : 중기지방재정계획 반영
- 2019년 4월 : 지방재정 투자심사 완료
- 2020년 3월 : 실시설계용역 착수
- 2021년 6월 : 사명대사 모험의 나라 (물소리길) 조성공사 착공

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	중기지방재정계획 반영	
2019	지방재정투자심사 완료 및 2020년 예산 확보(균특)	
2020	실시설계용역 추진(3월 ~ 12월)	
2021 ~ 2022	사명대사모험의 나라 사업 추진 및 완료	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2022 하반기 이후 (C)	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022 상반기
계	4,000					200	1,000	2,800	
국비	2,000					100	500	1,400	
도비	500					30	150	320	
시비	1,500					70	350	1,080	

□ 위치도(사명대사공원, 직지지 지내)



□ 문제점 및 대응계획

- 국비(균특) 보조 사업으로서 2022년도 국비 14억 확보(교부) 필요
⇒ 도 관련부서 협의하여 국비 확보토록 하겠음.

□ 기대효과

- 관광여건 개선하여 다양성을 확보하고 역사·문화 보존
- 주변 관광자원과 연계하여 시너지효과 기대