

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	
주관부서	산림녹지과	협업부서	-
공약실명제	과장 이우중(6310), 담당 이재하(6676), 담당자 신소연(6324)		

### □ 사업개요

- 사업목표 : 백두대간 산림자원을 이용한 힐링숲길 및 테마임도를 조성하여 지역의 특성에 맞는 산림문화생태자원 개발로 관광코스화.
- 사업위치 : 부항면 파천리, 해인리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 소요예산 : 1,396백만원(국비217 도비621 시비558)

### □ 추진실적

- 2018년 8~9월 : 기존숲길·임도 현황 파악 및 대상지 종합검토
- 2018년 10월 : 임도설치계획에 임도계획 반영
- 2019년 1~3월 : 숲길 및 임도 타당성평가 및 사업대상지 최종선정
- 2019년 4월 : 숲길노선 일시사용신고 및 산림청 협의
- 2019년 5~12월 : 부항 해인리 숲길 3.66km 조성/파천리 임도 0.56km 조성
- 2020년 3~12월 : 부항 파천리 숲길 8.03km 조성/임도 0.56km 조성  
생태숲 주변 계곡 및 쉼터 정비(1차)
- 2021년 1~8월 : 부항 파천리 임도 0.6km 조성중  
생태숲 주변 계곡 및 쉼터정비(2차)

### □ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용
2019	숲길(3.66km) 및 임도(0.56km) 조성
2020	숲길(8.03km) 조성, 임도(0.56km) 조성/생태숲 주변 계곡정비 등 쉼터 조성
2021	임도(0.6km) 조성중/생태숲 주변 계곡정비 등 쉼터 조성
2022	생태숲과 숲길·임도를 연계한 관광지 홍보

## □ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	1,396		1,396		496	700	200	
국비	217		217	-	217	-	-	-
도비	621		621	-	36	455	130	-
시비	558		558	-	243	245	70	-

## □ 위치도 및 사진대지



## □ 기대효과

- 백두대간 산림자원을 활용하여 테마숲길·임도를 조성하고 물소리 생태숲의 방문객들에게 다양한 체험 및 활동을 지원함으로써 관광객을 증가시키고자 함.