

임지구분	임기 내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	비예산	사업이행도(진도율)	
주관부서	보건행정과	협업부서	미래혁신전략과, 기획예산실
공약실명제	과장 윤현숙(2701), 팀장 이진숙(2705), 담당자 김현빈(2729)		

### □ 사업개요

- 사업목표 : 혁신도시 내 병원급 의료기관 유치로 정주여건 개선 및 타 지역 환자 유출 방지
- 사업위치 : 김천시 울곡동 808
- 사업기간 : 2020. 3. 12. ~ 2021. 12.
- 소요예산 : 400억원 정도(민자)
- 건축규모 : 지하3층~지상8층(20,159.64㎡)
- 병원규모 : 지상4층~8층(연면적 9,651.74㎡) / 194병상
- 진료과목 : 소아청소년과, 재활의학과, 내과, 정형외과 등

### □ 추진실적

- 2021. 7. 공정률 85%(지상8층 골조작업 중)

### □ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	2018. 10. 26. 신축허가	
2019	2019. 1. 3. 건축변경허가(지하3층, 지상8층)	
2020	2020. 3. 12. 착공	
2021	2021. 12. 준공예정	
2022	2022. 5. 개원예정	

## □ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	
계								
국비								
도비								
시비								
민자	40,000				15,000	25,000		
기타								

## □ 위치도 및 사진대지



위치도



조감도

## □ 기대효과

- 혁신도시 내 병원급 유치로 통해 인근 지역의 환자 유입으로 혁신도시 활성화 및 인구 증가에 기여
- ‘시민 모두가 행복한 김천’ 을 구현할 수 있는 의료 인프라 구축