

임지구분	임기외	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	보건복지부 지원
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(10%)
주관부서	보건행정과	협업부서	-
공약실명제	과장 윤현숙(2701), 담당 이정임(2703), 담당자 안재형(2716)		

## □ 사업개요

- 사업목표 : 분산운영 중인 보건시설의 통합화로 원스톱 맞춤형 건강서비스 제공
- 사업위치 : 김천시 평화동 298-3번지 일원
- 사업기간 : 2020. ~ 2024.
- 소요예산 : 384억원 (국비 49, 도비 10, 시비 325)
- 주요내용
  - 건축규모 : 지하2층/지상3층, 연면적 11,188.69㎡
  - 대지면적 : 5861.1㎡
  - 구조 및 용도 : 철근(철골)콘크리트조, 업무시설(공공업무시설)

## □ 추진실적

- 2020. 12. 30. ~ 2021. 3. 2. 구 창업보육센터 철거공사
- 2021. 1. 6. 도시계획시설 결정
- 2021. 2. 19. 공공건축심의위원회 심의 완료
- 2021. 4. 19. 계약심의위원회 심의 완료(설계용역 공모 :조달)
- 2021. 2. 19. 공공건축심의위원회 심의 완료
- 2021. 5. 31. 추가부지 11필지 감정평가 의뢰
- 2021. 6. 14. 농 어촌 의 료 서 비 스 개 선 사 업 국 비 공 모 신 청  
(국비 49억원, 도비 10억원)

- 2021. 8. 설계공모 추진 및 토지보상 실시
- 2021. 9. 농어촌의료서비스개선사업 확정
- 2022. 10. 설계 완료 및 시공 업체 입찰 추진
- 2022. 11. 공사 착공
- 2024. 8. 완공 및 개소

## □ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2020	부지 일부(구 김천대 창업보육센터) 철거공사 실시	
2021	철거공사 완료, 각종 심의 완료, 토지보상 예정, 설계공모 예정	
2022	설계 완료 및 공사 착공 예정	
2024	준공	

## □ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

[illegible]

## □ 위치도



## □ 기대효과

- 맞춤형 통합보건의료서비스 제공으로 시민 삶의 질 향상
- 원도심 활성화를 위한 거점공간을 확보, 지역경제 활성화에 기여