## 1-1

## 4단계 산업단지 조성

임기구분	임기이후	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	이행 후 계속추진
주관부서	투자유치과	협업부서	경북도 도시계획과
공약실명제	과장 하광헌(6230),	팀장 조영호(6638),	담당자 박영준(6668)

## □ 사업개요

○ 위 치 : 어모면, 개령면, 대광동(기존 산업단지 인근)

O 규 모: 1,244,465㎡, 37만평 정도

O 사 업 비 : 2,349억원

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2027년

○ 유치업종 : 2차전지, 식음료품, 전기장비, 1차금속, 비금속 광물제품,

금속 가공제품, 전자부품 및 음향, 자동차 및 트레일러,

기타 기계 장비 제조업

## □ 추진실적

**○** 2021. 4월 ~ 11월 : 타당성조사(한국지방행정연구원)

○ 2021. 12월 ~ 2022. 3월 : 지방재정 중앙투자심사

○ 2022. 3월 : 주민설명회 개최(3회)

○ 2022. 4월 : 기본 및 실시설계용역 발주

○ 2022. 6월 : 계약 및 착수

○ 2023. 1월 : 산업단지 지정계획 승인 고시

○ 2023. 6월 : 보상업무 위·수탁 협약 체결(한국부동산원)

○ 2023. 7월 : 산업단지계획 승인 신청

○ 2023. 10월 : 보상계획 열람공고

○ 2023. 12월 : 대구지방환경청 환경영향평가(본안) 제출

# □ 연차별 추진실적/계획 (간략히)

연도	주요사업내용	비고
2022	· 중앙투자심사 승인(22.03.04) · 기본 및 실시설계용역 착수	
2023	<ul> <li>2023년 산업단지 지정계획 승인 및 고시</li> <li>(국토부)</li> <li>산업단지계획 승인 신청(경북도)</li> </ul>	
2024	· 산업단지계획 승인 및 고시(경북도) · 보상협의 및 공사 착공	
2027	· 사업 완료	

# □ 연차별 투자수요

#### (단위:백만원)

종사업비 재원별 (A+B+C)		기투자 (A)	임기 내 투자계획(B)					2026 하반기	
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	이후
		٠, ١	2022	2020	2021	2020	상반기	(C)	
계	234,900	_	204,900	2,050	14,636	93,000	56,420	38,790	30,000
국비	13,300	_	13,300	_	_	_	4,000	9,300	-
도비	_	_	-	_	_	_	_	_	-
시비	221,600	-	191,600	2,050	14,636	93,000	52,424	29,490	30,000
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	_	-	-	_	-	-	-	-	-

# □ 위치도 및 사진대지





## □ 문제점 및 대응조치/계획

- 농림축산식품부 농업진흥지역 해제 및 농지전용협의 심의
- 보상대상자 이주대책 수립 요구
  - ☞ 이주대책 대상자(89세대) 설문 조사 실시 예정
- ☞ 이주대상지 위치 선정에 따른 문제점 대두

### □ 기대효과

- 일자리창출 4,800명 및 생산유발효과 3조3천억원, 인구유입 효과
- 우수한 접근성과 경쟁력 있는 분양가의 산업단지 조성→ 우량기업 유치
- 부족한 산업용지 난 해소 및 일자리 창출을 통한 인구증가 기대

### □ 변경사항 : 해당 없음

□ 이행내용 : 이행 후 계속추진

○ 2023. 1월 : 국토부 산업단지 지정계획 승인 및 고시 달성

