

**[상수도]**

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	<b>일부추진</b>
주관부서	상하수도과	협업부서	맑은물사업소
공약실명제	과장 이진우(6360), 팀장 문병수(6363), 담당자 김준표(6631)		

**□ 사업개요**

- 사업명 : 농어촌생활용수개발사업 및 급수구역 확장공사
  - 농어촌생활용수개발사업(국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)
  - 급수구역 확장공사(시비 100%)
- 총사업비 : 53,250백만원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(3년간)
- 사업위치
  - 농어촌생활용수개발사업 : 3개 면(어모, 구성, 대덕)
  - 급수구역 확장공사 : 4개 읍·면(아포, 농소, 남, 감문)
- 달성목표 : 2026년 사업완료(100%)

**□ 추진실적**

- 어모지구 농어촌생활용수개발사업 추진 65%정도
  - 동좌리, 은기리, 도암리, 구례리, 옥계리, 능치리 일원
- 구성지구 농어촌생활용수개발사업 추진 현장 조사 및 주민협의
  - 임평리, 임천리, 상원리, 흥평리, 작내리, 금평리, 구미리, 상거리, 상좌원리
- 대덕지구 농어촌생활용수개발사업 추진 행정 협의 중

## □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉산지구 농어촌생활용수개발사업(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신암1·2리, 상금1(상리)·2리, 광천1·2리 일원</li> </ul> </li> <li>- 어모지구 농어촌생활용수개발사업(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 은기2·3리, 도암2리 일원</li> </ul> </li> <li>- 아포읍 대성리 급수구역 확장공사(신규)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대성2리~남면 오봉리(우장) 일원</li> </ul> </li> <li>- 남면 오봉리 급수구역 확장공사(신규)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 오봉리 1·2리 일원</li> </ul> </li> <li>- 감문면 문무리 외 급수구역 확장공사(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도명리, 문무리 일원</li> </ul> </li> <li>- 조마면 급수구역 확장공사(신규)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신왕1·2리 일원</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 어모지구 농어촌생활용수개발사업(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 동좌리, 은기리, 도암리, 구례리, 옥계리, 능치리 일원</li> </ul> </li> <li>- 구성지구 농어촌생활용수개발사업(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 임평리, 임천리, 상원리, 흥평리, 작내리, 금평리, 구미리, 상거리, 상좌원리</li> </ul> </li> <li>- 아포읍 대성리 급수구역 확장공사(신규)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대성1리(회성) 일원</li> </ul> </li> <li>- 감문면 문무리 외 급수구역 확장공사(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도명리, 문무리 일원</li> </ul> </li> <li>- 아포읍 대성리 급수구역 확장공사(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대성2리~남면 오봉리(우장) 일원</li> </ul> </li> <li>- 농소면 봉곡2리 급수구역 확장공사(신규)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 봉곡2리(사실, 노산) 일원</li> </ul> </li> <li>- 아포읍 국사 송천리 급수구역 확장공사(신규)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 아포읍 국사1리 일원</li> </ul> </li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 구성지구 농어촌생활용수개발사업(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상원리, 미평리, 금평리, 작내리, 임평리, 임천리, 흥평리 일원</li> </ul> </li> <li>- 어모지구 농어촌생활용수개발사업(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 동좌리, 은기리, 도암리, 구례리, 옥계리, 능치리 일원</li> </ul> </li> </ul>	



□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대응조치

- 급수구역 확장공사를 농어촌생활용수개발사업(도 자율 균형발전 특별회계) 신규 사업으로 신청 필요
  - 신규 사업으로 선정될 수 있도록 도청 지속 방문 → 균특예산 확보 노력
  - ※ 보조율 : 국비 70%, 도비 9%, 시비 21%

□ 기대효과

- 1,951가구 5,160명에게 깨끗하고 풍부한 양질의 수돗물 공급하여 삶의 질 향상
- 현재 지방상수도 보급률 88.7%인 것을 2026년에 93.1%로 확대

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 일부추진

- 공약달성 확인지표 및 달성현황
  - 2023년 말 기준 상수도 보급률 90%

확인지표	단위	2022	2023	달성여부	비고
지방상수도 보급율	%	89.6	90.5	미달성	0.5% 미달

## [하수도]

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	<b>일부추진</b>
주관부서	상하수도과	협업부서	-
공약실명제	과장 이진우(6360), 팀장 정호찬(6791), 담당자 임재영(6371)		

### □ 사업개요

- 사업량 : 7개면(11개 사업)  
(아포처리장 증설 1건, 마을하수도 8건, 하수관로 정비 2건)
- 총사업비 : 122,025백만원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 달성목표 : 2026년 사업완료(100%)

### □ 추진실적

- 농촌마을하수처리장 설치사업
  - 완료: 어모면 도암·동좌·은기리, 구성면 하강·양각리
  - 진행: 감문면 금곡·보광·삼성리, 감문면 구야리, 어모면 능치리, 감천면 광기리
  - 설계: 조마 대방리, 아포읍 인리, 감문면 남곡리
- 하수관로 정비사업
  - 진행: 농소면 봉곡리(2차분 공사 완료)
- 아포공공하수처리장 증설사업
  - 1차분 준공 및 2차분 공사 발주

## □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아포공공하수처리장 증설사업(아포읍)(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 당초 Q=2,150m<sup>3</sup>/일 ⇒ 변경 Q=7,500m<sup>3</sup>/일, 하수관로 L=22km</li> <li>· 총괄, 1차분</li> </ul> </li> <li>- 농촌마을하수처리장 설치사업(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어모 도암·동좌·은기리, 구성 하강·양각리, 감문 금곡·보광·삼성리, 어모 능치리, 감천면 광기리</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아포공공하수처리장 증설사업(아포읍)(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1차분 준공, 2차분</li> </ul> </li> <li>- 농촌마을하수처리장 설치사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 감문 금곡·보광·삼성리(계속), 어모 능치리(계속), 감천 광기리(계속)</li> <li>· 감문 구야·금라리(신규)</li> </ul> </li> <li>- 하수관로 정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농소 봉곡리(신규)</li> </ul> </li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아포공공하수처리장 증설사업(아포읍)(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2차분 준공</li> </ul> </li> <li>- 농촌마을하수처리장 설치사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 감천 광기리(계속), 감문 구야·금라리(계속), 조마 대방리(신규), 아포 지리(신규), 감문 남곡(신규)</li> </ul> </li> <li>- 하수관로 정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농소 봉곡리(계속), 어모 남산리(신규)</li> </ul> </li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아포공공하수처리장 증설사업(아포읍)(계속)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3차분</li> </ul> </li> <li>- 농촌마을하수처리장 설치사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 감문 구야·금라리(계속), 아포 지리(계속), 조마 대방리(계속), 감문 남곡(계속)</li> </ul> </li> <li>- 하수관로 정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농소 봉곡리(계속), 어모 남산리(계속)</li> </ul> </li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌마을하수처리장 설치사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 아포 지리, 조마 대방, 감문 남곡</li> </ul> </li> <li>- 하수관로 정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어모 남산리(계속)</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기	
계	122,025	12,892	109,133	12,125	20,361	32,924	28,009	15,714	
국비	61,723	7,722	54,001	7,499	11,766	17,369	14,233	3,134	
도비	5,979	829	5,150	845	1,616	1,500	965	224	
시비	16,402	2,013	14,389	1155	4,993	4,500	3,256	485	
민자									
기타	37,921	2,328	35,593	2,626	1,986	9,555	9,555	11,871	

## □ 위치도 및 사진대지



## □ 문제점 및 대책

- 보조금은 환경부 환경개선특별회계 예산으로 국비지원 필요
  - 관련부처(환경부, 대구지방환경청) 지속 협의 방문으로 국비확보 노력필요
  - 보조율
    - 농어촌마을하수도 설치사업 : 국비 70%, 도비 6.3%, 수계기금 9%, 시비 14.7%
    - 하수관로 정비사업 : 국비 70%, 시비 30%

□ 기대효과

- 하수처리시설 미설치 읍면 주민들에게 소규모 마을하수처리시설 설치로 깨끗한 농촌생활환경을 제공
- 읍면지역 하수도 보급률 53.87%을 2026년까지 82.0%로 확대

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 일부추진

- 공약달성 확인지표 및 달성현황
  - 2023년 말 기준 읍면하수도 보급률 : 57%

확 인 지 표	단위	2022	2023	달성여부	비고
읍면하수도 보급율	%	57	59	미달성	

**[도로철도과 농촌 도로교통망 확충]**

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	이행 후 계속추진
주관부서	도로철도과	협업부서	-
공약실명제	과장 최재명(6850), 팀장 강영수(6334), 담당자 이준희(6336)		

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사업량 : 9개면(21개 사업)  
(남면 봉천 천동~연봉 도로확장 외 13건)
- 총사업비 : 37,400백만원
- 달성목표 : 2026년 사업완료(100%)

**□ 추진실적**

- 남면 봉천 천동~연봉 도로확장 및 지례 도곡(도래실~주치밭골) 도로확장 준공
- 증산 이전불~누루목 도로확포장 사업 외 7건 설계중
- 부항 월곡~봄내간 도로확장 외 12건 공사중

## □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 농촌도로사업 연차별 사업계획 수립 · 남면 봉천 천동~연봉 도로확장(L=0.6km, B=3→8m) 외 13건	
2023	- 농촌도로사업 지속 추진 · 실시설계 및 토지보상 추진, 일부공사 착공 및 준공	
2024	- 농촌도로사업 지속 추진 · 일부공사 착공 및 준공	
2025	- 농촌도로사업 지속 추진 · 일부공사 착공 및 준공	
2026	- 농촌도로사업 준공	

## □ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	37,400	4,440	32,960	7,950	9,150	8,760	7,100	
시비	37,400	4,440	32,960	7,950	9,150	8,760	7,100	

## □ 위치도 및 사진대지

남면 봉천 천동~연봉 도로확장	지례 도곡(도래실~주치밭골) 도로확장
	

□ **문제점 및 대책**

- 편입토지 보상협의 지연에 따른 사업 추진 어려움
  - 편입토지소유자에게 사업 필요성 설명 및 지속적인 보상 독려

□ **기대효과**

- 주민 교통편익과 농촌 지역의 생활환경 개선
- 기반시설 확충으로 농경지 접근성 향상 등 주민숙원해소
- 도·농간 접근성 향상으로 지역균형발전 도모

□ **변경사항 : 해당없음**

□ **이행내용 : 이행 후 계속추진**

- **공약달성 확인지표 및 달성현황**
  - [2건] 남면 봉천 천동~연봉 도로확장 및 지례 도곡(도래실~주치밭골) 도로확장 준공

확인지표	단위	2022	2023	달성여부	비고
도로사업 완료	건	-	2	달성	

## [보건행정과 찾아가는 보건의료서비스]

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	
주관부서	보건행정과	협업부서	-
공약실명제	과장 최장호(2701), 팀장 전매숙(2708), 담당자 임채환(2757)		

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년(3년간)
- 사업량 : 2개팀 6명(보건소 4명, 보건지소 2명)
- 총사업비 : 63백만원
- 내용
  - 증상에 따른 무료진료 및 투약
  - 혈압, 혈당, 콜레스테롤 기초 검사 및 보건교육
  - 공기압 마사지기 활용 혈액순환 증진 및 근육통 완화
  - 발견된 고열합, 당뇨병 신규환자 보건지소 등록 및 안내

### □ 추진실적

- 2022년
  - 참여인원 854명
  - 기초검사(혈압·혈당·당화혈색소·콜레스테롤 등) 854명
- 2023년
  - 참여인원 818명
  - 기초검사(혈압·혈당·당화혈색소·콜레스테롤 등) 818명

## □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환자증상에 따른 무료진료 및 보건교육</li> <li>· 코로나19 감염병 예방교육 및 보호용품 배부</li> <li>· 코로나19 감염병 백신접종 홍보</li> <li>· 공기압물리치료기를 이용한 환자통증관리</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 증상에 따른 무료진료 및 투약</li> <li>· 기초검사(혈압·혈당·당화혈색소·콜레스테롤 등) 및 보건교육</li> <li>· 공기압 맞사지로 다리 혈액순환증진 및 근육 등 강화</li> <li>· 유소견자 보건지소 등록 및 병·의원 진료 안내 - 사전연명의향 동의서 작성</li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 증상에 따른 무료진료 및 투약</li> <li>· 기초검사(혈압·혈당·당화혈색소·콜레스테롤 등) 및 보건교육</li> <li>· 공기압 맞사지로 다리 혈액순환증진 및 근육 등 강화</li> <li>· 유소견자 보건지소 등록 및 병·의원 진료 안내</li> <li>- 사전연명의향 동</li> <li>- 치매검사연계</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 증상에 따른 무료진료 및 투약</li> <li>· 기초검사(혈압·혈당·당화혈색소·콜레스테롤 등) 및 보건교육</li> <li>· 공기압 맞사지로 다리 혈액순환증진 및 근육 등 강화</li> <li>· 유소견자 보건지소 등록 및 병·의원 진료 안내</li> <li>- 사전연명의향 동의서 작성</li> <li>- 치매검사연계</li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 증상에 따른 무료진료 및 투약</li> </ul>	

## □ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	
계								
시비	97			13	21	21	21	21

□ 사진대지



□ 문제점 및 대책

- 농번기 주민참여 부족 의료 취약지 선정에 애로
- 공중보건의 결원이 많아 사업운영 어려움

□ 기대효과

- 의료접근성이 낮은 의료취약지 지역 주민들의 건강증진에 기여

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : **이행 후 계속추진**

○ 공약달성 확인지표 및 달성현황

- 찾아가는 보건의료서비스 운영 : 2022년 20건, 2023년 35건

확인지표	단위	2022	2023	달성여부	비고
보건의료서비스 사업 운영	건	20	35	<b>달성</b>	

**[평생교육원]**

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	부진
주관부서	상하수도과	협업부서	평생교육원
공약실명제	원장 이해정(2620), 팀장 안희정(2630), 담당자 이현정(2631)		

**□ 사업개요**

- 사업명 : 행복이 가득한 마을학습관 운영
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업대상 : 읍면주민
- 총사업비 : 342백만원(시비100%)
- 달성목표 : 계속사업

**□ 추진실적**

- 2022년 : 10개 읍면 운영
  - 감문, 어모, 봉산, 대항, 감천, 구성, 지례, 부항, 대덕, 중산
- 2023년 : 13개 읍면 운영
  - 아포, 남면, 개령, 감문, 어모, 봉산, 대항, 감천, 조마, 구성, 지례, 부항, 대덕

## □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 10개 면 운영 · 감문, 어모, 봉산, 대항, 감천, 구성, 지례, 부항, 대덕, 증산 - 평생교육(탁구, 노래교실, 요가 등)	
2023	- 13개 읍면 운영 · 아포읍, 남면, 개령, 감문, 어모, 봉산, 대항, 감천, 조마, 구성, 지례, 부항, 대덕 - 평생교육(미술, 노래, 요가, 탁구 등)	
2024	- 15개 읍면 신청 운영	
2025	- 15개 읍면 신청 운영	
2026	- 15개 읍면 신청 운영	

## □ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	
계								
국비								
도비								
시비	342		342	93	93	52	52	52
민자								
기타								

## □ 사진대지



□ **문제점 및 대응조치**

- 읍면에서 신청하여 자율적으로 신청하여 운영
  - 상·하반기 및 수시 신청할 수 있도록 지원 및 읍면 지역 특성에 맞는 사업이 운영될 수 있도록 안내

□ **기대효과**

- 읍면 지역주민의 근거리 평생학습 기회 확대로 지역별 평생학습 격차 해소
- 주민의 학습욕구를 반영한 프로그램 운영으로 건전한 여가 선택의 기회 제공

□ **변경사항 : 해당없음**

□ **이행내용 : 일부추진**

- 공약달성 확인지표 및 달성현황
  - 추진실적 : 2022년 10개소, 2023년 13개소

확인지표	단위	2022	2023	달성여부	비고
마을학습관 사업운영	개소	15	15	미달성	