

임기구분	임기이후	사업주체	경상북도, 김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	경상북도 4차산업기반과
공약실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 황지훈(6901), 담당자 김기훈(6902)		

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2025. 7.[4년]
- 총사업비 : 39,484백만원(국 15,747 도 7,310 시 14,202 민 2,225)
- 사업주최 : 중기부, 경북도, 김천시, 경북테크노파크
- 참여기업 : 쿠팡, 모토벨로, 에코브, 이삼사코리아, 피엘지 등 12개사
- 특구지역 : 7개 동지역, 어모면 산업단지 등 일원 73.78km<sup>2</sup>
- 사업내용
  - 물류 설비 구축을 통한 스마트 배송 및 합배송 실증
  - 3륜형 화물용 전기자전거(카고바이크)를 통한 친환경 배송수단 실증
- 규제특례
  - 주차장법 : 노외주차장 내 부대시설을 총면적의 40% 제한규정을 완화하여 배송거점 구축
  - 자전거법 : 3륜형 화물용 전기자전거(카고바이크)의 자전거도로 주행 가능

## □ 추진실적

- 2022. 02. : 첨단물류복합센터 건축을 위한 공공건축심의회 통과
- 2022. 05. : 규제자유특구 안전점검위원회 위촉(20명)
- 2022. 05. : 율곡동 1092번지 지구단위계획 변경  
(공공청사 → 주차장)
- 2022. 06. : 첨단물류복합센터 실시설계 용역 착수
- 2022. 11. : 3륜형 화물용 전기자전거 자전거도로 주행 실증
- 2022. 12. : 첨단물류복합센터 경관심의 통과

- 2023. 01. : 중기부 기획조정실장 현장 방문
- 2023. 04. : 국무조정실 규제심판부 화물용 전기자전거 권고  
(행안부, 산자부, 국토부, 경찰청)
- 2023. 05. ~ : 3륜형 화물용 전기자전거 실증(주야간 10회)
- 2023. 06. : 첨단물류복합울곡센터 착공, 국토원 담당 과장 방문
- 2023. 07. : 행안부 담당 과장 방문
- 2023. 11. : 행안부 담당 국장 방문
- 2023. 12. : 첨단물류복합울곡센터 공정을 60%정도, 동절기 중지

□ 연차별 추진실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2022	사업 추진을 위한 행정절차 등 진행	
2023	사업 실증을 위한 첨단물류복합센터 착공	
2024	도심형 통합물류 플랫폼 개시 규제자유특구 후속사업 추진	
2025	3륜형 화물용 전기자전거 상용화 추진	
2026	3륜형 화물용 전기자전거 상용화 추진	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	41,683	-	41,683	21,066	18,418	2,199	-	-	-
국비	17,286	-	17,286	7,539	8,208	1,539	-	-	-
도비	7,574	-	7,574	4,107	3,202	264	-	-	-
시비	14,598	-	14,598	8,299	5,903	396	-	-	-
민자	2,225	-	2,225	1,121	1,104	-	-	-	-

## □ 위치도 및 사진대지



첨단물류복합울곡센터 조감도



첨단물류복합황금센터 조감도



화물용 전기자전거 실증 사진

## □ 문제점 및 대응조치/계획

- 황금시장 공영주차장에 건축을 하여 상당 기간 동안 주차장을 사용하지 못함.

☞ 모든 행정절차를 철저히 준비하여 건축기간이 연장되지 않도록 조취

## □ 기대효과

- 사회적협동조합 구성 및 50여개 시간제 일자리 창출
- 화물용 전기자전거 인증 자격 획득을 통해 제조 기업 관내 유치

## □ 변경사항 : 해당없음

□ **이행내용 : 정상추진**

○ **공약달성 확인지표**

- 2022년 : 첨단물류복합센터 실시설계 1회, 사업실증 1회
- 2023년 : 첨단물류복합센터 실시설계 1회, 사업실증 1회  
첨단물류복합센터 건립 시작

○ **추진실적 : 첨단물류복합센터 실시설계 2개소(울곡,황금)**

<p><b>문서관리카드(접수용)</b></p> <p><b>문서정보</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">제 목</td> <td colspan="3">완료계(스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">과제카드명</td> <td style="width: 10%;">[단위]</td> <td colspan="2">스마트그린물류 규제자유특구</td> </tr> <tr> <td>[관리]</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>본 문</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>붙 임</td> <td colspan="3">완료계(스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역).pdf</td> </tr> </table> <p><b>보고경로</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="4">접 수 기 관</th> </tr> <tr> <th>부서명</th> <th>직위/성명</th> <th>처리결과</th> <th>의견/지시</th> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>미래혁신전략과</td> <td>메타버스 산업업무관 김기훈</td> <td>2023.03.30 08:58:05</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>시행정보</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>발신기관명</td> <td>무공건축사사무소</td> <td>발신명의</td> <td></td> </tr> <tr> <td>생산등록번호</td> <td>2023무공0228-1</td> <td>접수등록번호</td> <td>미래혁신전략과-865 (2023.03.06.)</td> </tr> <tr> <td>생산기관명</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>공개여부</td> <td colspan="3">비공개(5호)</td> </tr> <tr> <td>비공개 사유</td> <td colspan="3">내부사항</td> </tr> <tr> <td>수신 (경유)</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p><b>관리정보</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>지식공유</td> <td></td> </tr> </table>	제 목	완료계(스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역)			과제카드명	[단위]	스마트그린물류 규제자유특구		[관리]			본 문				붙 임	완료계(스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역).pdf			구분	접 수 기 관				부서명	직위/성명	처리결과	의견/지시	담당자	미래혁신전략과	메타버스 산업업무관 김기훈	2023.03.30 08:58:05		발신기관명	무공건축사사무소	발신명의		생산등록번호	2023무공0228-1	접수등록번호	미래혁신전략과-865 (2023.03.06.)	생산기관명				공개여부	비공개(5호)			비공개 사유	내부사항			수신 (경유)				지식공유		<p>스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역</p> <p><b>완료신고서</b></p> <p>2023. 02. 28</p> <p>무공 건축사사무소 ☎ 화신기술팀</p>
제 목	완료계(스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역)																																																											
과제카드명	[단위]	스마트그린물류 규제자유특구																																																										
	[관리]																																																											
본 문																																																												
붙 임	완료계(스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역).pdf																																																											
구분	접 수 기 관																																																											
	부서명	직위/성명	처리결과	의견/지시																																																								
담당자	미래혁신전략과	메타버스 산업업무관 김기훈	2023.03.30 08:58:05																																																									
발신기관명	무공건축사사무소	발신명의																																																										
생산등록번호	2023무공0228-1	접수등록번호	미래혁신전략과-865 (2023.03.06.)																																																									
생산기관명																																																												
공개여부	비공개(5호)																																																											
비공개 사유	내부사항																																																											
수신 (경유)																																																												
지식공유																																																												
<p>&lt; 2023년 첨단물류복합 울곡센터 실시설계 용역 완료계 &gt;</p>																																																												

<p style="text-align: center;">제정 : 관유정 / 미래혁신전략과 (2024-02-07 17:17:11)</p> <p style="text-align: center;">시민 모두가 행복한 김천</p> <p style="text-align: center;"><b>김 천 시</b></p> <p>수신 무공건축사사무소 대표 (관유) 제목 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역 중지해제 및 용역기간 변경 통보</p> <p>1. 귀 건축사의 무리한 발진을 기원합니다.</p> <p>2. 미래혁신전략과-3112(2022.8.10.)호와 관련입니다.</p> <p>3. 중지된 「스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역」을 다음과 같이 해제하고, 용역기간을 변경 시행하오니 업무 추진에 민전을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 용 역 명 : 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 실시설계 용역 나. 해제사유 : 첨단물류복합울곡센터 기공계획 변경 결정 및 관계자 협의 완료 다. 해제일자 : 2023. 8. 6.(화) 라. 당초용역기간 : 2022. 6. 10. ~ 2022. 10. 7. 마. 변경용역기간 : 2022. 6. 10. ~ 2023. 10. 6. 끝.</p> <p style="text-align: center;"><b>김 천 시 장</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>담당자</td> <td>김기훈</td> <td>담당자</td> <td>김기훈</td> <td>담당자</td> <td>김기훈</td> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>김기훈</td> <td>담당자</td> <td>김기훈</td> <td>담당자</td> <td>김기훈</td> </tr> </table> <p>시행 미래혁신전략과-3076      접수</p> <p>무 39932    관공복도 김천시 시청 1호 1, 미래혁신전략과 (신용동)    / www.gmcheon.go.kr</p> <p>전화번호 054-420-6902    팩스번호 054-420-6919    / houn@429@korea.kr    / 비공개(5)</p> <p>주민등록번호: 별첨이름 없이 주시기도 가능합니다</p> <p style="text-align: right;">[문서관리카드] 미래혁신전략과-3076 1/1</p>	담당자	김기훈	담당자	김기훈	담당자	김기훈	담당자	김기훈	담당자	김기훈	담당자	김기훈	<p>김천시 공고 제2023 - 2717호</p> <p style="text-align: center;"><b>보상계획 열람 공고</b></p> <p>『스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 건축』에 편입되는 토지 및 지장물에 대해 『공역사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』 제15조에 따라 보상계획 열람을 아래와 같이 공고하오니, 토지 및 물건조서를 열람하신 후 이의가 있으신 소유자 및 이해관계인께서는 열람기간 내 서면으로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;">2023. 12. 20.</p> <p style="text-align: center;"><b>김 천 시 장</b></p> <p><b>1. 사업의 개요</b></p> <p>가. 사업종류 : 도시.군계획시설사업(주차장) 나. 사업명 : 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 건축 다. 사업예정지 : 경상북도 김천시 황금동 30-2번지 일원(황금시장 공영주차장) 라. 규 모 : 첨단물류복합울곡센터(3층) 마. 기 간 : 2023. 12. ~ 2025. 7. 바. 사업시행자 : 김천시청</p> <p><b>사. 추진계획</b></p> <p>- 2023. 12. : 보상계획 열람 공고 - 2024. 02. : 감정평가 의뢰 - 2024. 05. : 손실보상협의요청 및 토지보상합의 ※ 상기 보정은 관계기관 협의, 기본조사 기관 등에 따라 변경될 수 있음.</p> <p><b>2. 열람 및 이의신청</b></p> <p>가. 기 간 : 2023. 12. 20. ~ 2024. 1. 3. (15일간) 나. 장 소 : 김천시 미래혁신전략과 메타버스산업팀(김천시 시청1길 1) (☎054-420-6902)</p>
담당자	김기훈	담당자	김기훈	담당자	김기훈								
담당자	김기훈	담당자	김기훈	담당자	김기훈								
<p>&lt; 2023년 첨단물류복합 황금센터 실시설계 용역기간 변경 &gt;</p>	<p>&lt; 2023년 황금센터 보상계획 공고 &gt;</p>												

# ○ 추진실적 : 물류사업 실증 4회

사회, 경제, 정치

## 김천시, 2차 연도 스마트 그린물류 규제자유특구 카고 바이크 실증 시행

2023. 5. 22. 14:25



· 환경기술 → 해오름유치원 양방향, 해오름유치원 → 용서삼거리 → LH4단지 앞 사거리 일부 차선 통제 협조 ·

< 2023. 5월 카고바이크 실증 >

HOME > 기사목록 > 김천시, 카고바이크 야간주행 실증

2023. 07. 27



김천시는 지난 25일 스마트 그린물류 규제자유특구 사업에 따른 3종형 화물용 전기 자전거 카고바이크를 야간 주행을 실시했다.

< 2023. 7월 카고바이크 야간실증 >

국민뉴스서비스

## 프라임경제

자본시장 | 산업 | 부동산 | 경기변화 | 정치사회 | 오피니언 | 아레그라운드 | 지역 | AI 뉴스룸

경제 | 사회 | 경제 | 문화 | 생활기초수업 | 연태인연 | 포스트뉴스 | 공저 | 전체

### [포토] 김천시, 카고바이크로 친환경 배송 서비스 실증을 위한 시범 운행

2023. 08. 18 08:55:13



신호 대기중인 카고바이크 = 나영혜 기자

주요지수 (02/07)  
코스피 | 코스닥 | 코스피200

< 2023. 8월 카고바이크 야간실증 >

경북일보

뉴스 | 뉴스 | 지방채 | 오피니언 | 문화라이프 | 경북일보TV

## 김천

경북대구 | 경북 | 대구

### 김천시, 스마트 그린물류 규제자유특구 주차장법 실증

2023. 11. 03 22:44



경북 스마트 그린물류 규제자유특구 도심 생활물류 통합물잇줄 구축운영 실증

< 2023. 11월 도심생활물류 실증 >

# ○ 추진실적 : 첨단물류센터 착공(황금, 울곡)

<p style="text-align: center;">제장 : 권유정 / 미래혁신전략과 (2024-02-07 17:37:36)</p> <p style="text-align: center;">시민 모두가 행복한 김천</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">김 천 시</span>  </div> <p>수신 내부결재 (경유) 제목 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합황금센터 건축공사 시행</p> <p>스마트그린물류 규제자유특구 사업의 실증 장소인 첨단물류복합황금센터의 건축공사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공 사 명 : 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합황금센터 건축공사</li> <li>2. 위 치 : 김천시 황금시장 공영주차장(황금동 30-2 외)</li> <li>3. 소요예산 : 금5,449,124,000원(금오십사역사천구백일십이만사천원)             <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 도급예산액 : 금4,502,077,000원(금사십오역이백칠만칠천원)</li> <li>나. 관급자재비 : 금947,047,000원(금구역사천칠백사만칠천원)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 도급자관급 : 금609,804,000원(금육역구백팔십만사천원)</li> <li>2) 관급자관급 : 금337,243,000원(금삼역삼천칠백이십사만삼천원)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 공사내역 : &lt;붙임&gt; 설계내역서 참조</li> <li>5. 공사기간 : 착수일로부터 366일</li> <li>6. 예산과목             <ul style="list-style-type: none"> <li>가. (부서) 미래혁신전략과 (정책) 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성 (단위) 규제자유특구운영지원 (세부) 규제자유특구운영지원(보조) (관성목) 401 시설비 및부대비 (통계목) 01 시설비 <b>[본예산]</b></li> <li>나. (부서) 미래혁신전략과 (정책) 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성 (단위) 규제자유특구운영지원 (세부) 규제자유특구운영지원(보조) (관성목) 401 시설비 및부대비 (통계목) 01 시설비 <b>[명시이월]</b></li> </ul> </li> </ol> <p>붙임 1. 건축공사비 원가계산서 1부. 2. 설계내역서 각 1부. 끝.</p> <p style="text-align: right; font-size: 10px;">문자관리과미래혁신전략과-3857 1/2</p>	<p style="text-align: center;">제장 : 권유정 / 미래혁신전략과 (2024-02-07 17:42:09)</p> <p style="text-align: center;">시민 모두가 행복한 김천</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">김 천 시</span>  </div> <p>수신 내부결재 (경유) 제목 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 건축공사 시행</p> <p>스마트그린물류 규제자유특구 사업의 실증 장소인 첨단물류복합울곡센터의 건축공사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공 사 명 : 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합울곡센터 건축공사</li> <li>2. 위 치 : 김천시 울곡동 1092번지 일원</li> <li>3. 총사업비 : 금5,416,267,000원(금오십사역일천육백이십육만칠천원)             <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 도급예산액 : 금4,053,598,000원(금사십억오천삼백오십구만팔천원)</li> <li>나. 관급자재비 : 금1,362,669,000원(금일십삼억육천이백육십육만구천원)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>1). 도급자관급 : 금722,831,000원(금칠억이천이백팔십삼만팔천원)</li> <li>2). 관급자관급 : 금639,838,000원(금육억삼천구백팔십삼만팔천원)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 공사내역 : 붙임 설계내역서 참조</li> <li>5. 공사기간 : 착수일로부터 360일</li> <li>6. 예산과목 : (부서) 미래혁신전략과 (정책) 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성 (단위) 규제자유특구운영지원 (세부) 규제자유특구운영지원(보조) (관성목) 401 시설비및부대비 (통계목) 01 시설비 <b>[명시이월]</b></li> </ol> <p>붙임 1. 원가계산서 1부. 2. 설계내역서 각 1부. 끝.</p>
건축공사 시행공문(황금센터)	건축공사 시행공문(울곡센터)