

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	비예산	사업이행도(진도율)	정상추진(10%)
주관부서	사회복지과	협업부서	-
공약실명제	과장 이상동(6160), 담당 조용화(6229), 담당자 송현진(6210)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 장애인의 접근성이 용이한 곳에 장애인회관을 건립함으로써 장애인단체 간 소통 공간 및 정보교류의 장 제공
- 사업위치 : 김천시 응명동 212번지, (구)응명초등학교 부지 예정
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 소요예산 : 5,000백만원
- 시설주요내용

구분	시설주요내용	비고
지하층	- 기계실 및 창고 등	
1, 2층	- 공동작업장, 무료급식소, 프로그램실, 장애인단체 사무실(10개 단체)	
3층	- 다목적 강당, 체력단련실 등	

□ 추진실적

- 장애인단체 의견 수렴
 - 기 간 : 2019. 1. 2. ~ 1. 20.
 - 수렴결과 : 9개 단체(찬성 5, 반대 4)
 - (※ 반대의견 : 체육관 및 장애인 보호 작업장 건립요청)

○ 최근 준공된 영천시 장애인회관(2019. 3. 5준공) 견학

- 견학일 : 2019. 3. 14.
- 추후 우리시 장애인회관 건립 계획 수립 시 반영 예정

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	- 건립 기본계획 수립(김천소방서 부지 리모델링(안))	
2019	- 장애인단체(9개) 의견수렴 - 당초 : 김천소방서 리모델링(안) → (변경) 신축 - 장애인회관 건립 예상 부지 물색	
2020	- 장애인회관 건립 의견 수렴(10개 단체) - 장애인회관 설립 기본계획 수립 - 부지선정 및 매입 - 지방재정투융자 및 공유재산 심의	
2021	- 설계용역 및 공사 발주, 착공, 준공	
2022	- 준공 및 장애인단체 입주 - 장애인복지 서비스 및 프로그램 등 시행	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

[illegible]

□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대응계획

- 걱정 부지확보의 어려움
 - ⇒ 장애인들의 접근성과 이용이 편리한 지역으로 부지 선정 필요
- 장애인 회관 설립에 대한 장애인 단체 간 의견 불일치
 - ⇒ 장애인 단체 간 의견 조율필요
 - ⇒ 장애인회관 건립을 위한 추진협의회 구성운영 및 장애인단체 입주
승낙서 징구

☐ 기대효과

- 장애인단체 간 상호교류를 통한 통합 네트워크 구축

- 장애인복지서비스 집중화를 통한 복지체감도 향상 및 서비스 중복지원 방지에방을 통한 예산 절감
- 장애인복지증진을 위한 인프라 확충으로 서비스 이용 편의 증진
- 장애유형별 맞춤형 복지지원을 통해 다양한 복지수요에 대응