

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	-
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(10%)
주관부서	사회복지과	협업부서	-
공약실명제	과장 장재근(6160), 팀장 전성필(6229), 담당자 우영지(6210)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 장애인회관 건립을 통해 장애인단체 간 소통 공간 및 정보교류의 장 제공
- 사업위치 : 김천시 응명동 212번지, (구)응명초등학교 부지
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.(4년간)
- 소요예산 : 5,000백만원
- 사업규모 : 부지면적 8,774㎡, 연면적 2,480㎡
- 주요내용

구분	주요시설	비고
지하층	기계실 및 창고 등	
1, 2층	공동작업장, 무료급식소, 프로그램실, 장애인단체 사무실	
3층	다목적 강당, 체력단련실 등	

□ 추진실적

- 2018. 9. : 장애인회관 건립 계획 수립
- 2019. 3. : 폐교 부지 매각 요청(구, 응명초등학교)
- 2020. 5. : 경상북도의회 공유재산관리계획안 의결
경상북도 김천교육지원청에 부지매각 요청

☐ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	건립 기본계획 수립	
2019	폐교 부지 매각 요청	
2020	경상북도의회 공유재산관리계획안 의결 부지매입 및 설계용역 발주	
2021	공사발주 및 착공	
2022	공사준공	

☐ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	5,000	-	5,000	-	-	300	4,700	-	-
국비	-								
도비	-								
시비	5,000	-	5,000	-	-	300	4,700	-	-
민자	-								
기타	-								

□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대응계획

- 장애인회관 건립에 대한 장애인단체(10개소) 의견 일치 필요
⇒ 우수 지자체 시설 견학 및 장애인회관 건립추진위원회 구성을 통한 장애인단체 의견 적극 수렴

□ 기대효과

- 장애인단체 간 상호교류를 통한 지역사회네트워크 구축
- 장애인복지서비스 집중화를 통한 복지체감도 향상 및 서비스 중복지원 방지를 통한 예산 절감
- 장애유형별 맞춤형 복지지원을 통해 다양한 복지수요에 대응