3-8

장애인 전용 체육관 건립

임기구분	임기 내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진
주관부서	스포츠산업과	협업부서	기획예산실 사회복지과
공약실명제	과장 김종현(6630),	팀장 홍성우(7920),	담당자 남혜연(7925)

□ 사업개요

○ 위 치 : 응명동 208-1번지 일원

○ 규 모: 대지면적 6,643㎡, 지하1층/지상3층, 연면적 3,466㎡

O 사 업 비 : 141.5억원(기금 40, 균특(전환) 2, 시 99.5)

O 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

○ 주요시설 : 장애인형 국민체육센터, 생활문화센터, 중증장애인자립지원센터

□ 추진실적

○ 2022. 05. : 지방재정투자심사 의뢰

○ 2022. 07. : 공공건축사업계획 사전검토 및 공유재산심의

O 2022. 12. : 공공건축 심의

○ 2023. 03. : 건축설계공모

○ 2023. 07. : 실시설계 착수

○ 2024. 06. : 공사 착공

○ 2025. 12. : 공사 준공

□ 연차별 추진실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2022	타당성 용역 시행, 지방재정투자심사, 공공건축심의	
2023	건축설계공모	
2024	공사착공	
2025	공사준공	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	임기 내 투자계획(B)				2026 하반기		
	(A)	소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	이후 (C)	
계	14,150		14,150	324	2,888	5,869	5,069		
국비	4,012		4,012	212	1,800	1,400	600		
도비	188		188	-	94	94	-		
시비	9,950		9,950	112	994	4,469	4,375		-

□ 위치도 및 사진대지





□ 문제점 및 대응조치/계획

O 해당없음

□ 기대효과

- 장애인과 장애인가족, 일반시민 모두가 여가생활을 공유할 수 있는 공간을 마련하여 장애인과 비장애인의 시설 이용편차 해소
- 장애인의 생활체육활동 및 생활문화활동에 관심도가 증가하여 장애인자립지원 사업 효과성을 증대시키고 시민 모두가 살기 좋은 도시 브랜드 제고

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용: 정상추진

O 이행지표 : 2022년 지방재정투자심사 및 공공건축심의

2023년 설계공모 및 시공자 선정

- 2022. 05. : 지방재정투자심사 의뢰

- 2022. 12. : 공공건축 심의

- 2023. 03. : 건축설계공모



