

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	99.8%
주관부서	상하수도과	협업부서	맑은물사업소
공약실명제	과장 박대원(6360), 팀장 문병수(6363), 담당자 김준표(6631)		

□ 정책 목표

○ 정책 목표

- 시민에게 깨끗하고 풍부한 양질의 수도물 공급하여 삶의 질 향상

□ 사업 개요

- 사업명 : 어모지구 농어촌생활용수 개발사업
- 사업위치 : 어모면 동좌리, 은기리, 도암리, 구례리, 옥계리 능치리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 사업비 : 13,122백만원(도비(전환) 9,185, 도비 1,181, 시비 2,756)
- 사업내용
 - 배수관로 16.07km, 급수관로 22.97km, 가압장 16개소 부설

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2025	- 통수시험 및 사업준공	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	13,122	13,122				
도비(전환)	9,185	9,185				
도비	1,181	1,181				
시비	2,756	2,756				
민자						

□ 추진 일정

세부추진사항	2025				2026				2026 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
통수시험 및 준공												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
오지마을 상수도 시설 확충(어모면)	건	1	1		

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ 없음

□ 기대효과

○ 상수도 미급수지역으로 수질이 열악한 농촌지역 주민에게 깨끗하고 풍부한 양질의 수돗물 공급

□ 위치도 및 현장사진 등



김천시 어모면 옥계리 652-1 일원



공정률 99.8%