

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정적, 제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(10%)
주관부서	사회복지과	협업부서	-
공약실명제	과장 이봉숙(6160), 팀장 이영석(6270), 팀장자 구민규(6210)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 원도심 낙후 지역의 노인 건강·문화·돌봄서비스 요구에 대처하기 위해 생활SOC 복합화사업으로 노인건강센터를 건립하여 종합복지서비스 제공
- 사업위치 : 김천시 남산동 28-1 중앙공원 부지 내
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 소요예산 : 6,575백만원 (국비 2,186, 도비 246, 시비 4,143)

(단위:백만원)

중앙부처	대상시설	사업비	국비	지방비		
				소계	도비	시비
문화체육관광부	생활문화센터	2,310	900	1,410	240	1,170
보건복지부	다함께돌봄센터	147	50	97	6	91
국토교통부	지하주차장	2,118	1,236	882	-	882
김천시	노인건강센터	2,000	-	2,000	-	2,000
총계		6,575	2,186	4,389	246	4,143

○ 주요내용

- 노인건강센터 및 다함께돌봄센터, 생활문화센터, 주차장

□ 추진실적

- 2019. 10. : 생활SOC복합화사업 선정
- 2020. 3. ~ 9. : 실시설계용역 시행
- 2020. 10. ~ 12. : 건축 인허가 및 공사 발주·계약
- 2021. 1. : 공사 착공
- 2021. 7. : 지하층 골조공사 시행 중 (공정율 : 10%)

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2019	기본계획 수립, 공유재산관리계획안 의결 생활SOC복합화사업 선정	
2020	실시설계용역 시행, 건축인허가, 공사 계약	
2021	공사 착공	
2022	공사 준공	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	6,575					1,486	1,925	3,164	
국비	2,186					712	1,024	450	
도비	246					90	60	96	
시비	4,143					684	841	2,618	
민자	-								
기타	-								

□ 위치도 및 사진대지

○ 위치도



○ 현황사진



□ 문제점 및 대응계획

- 인근에 노인종합복지관, 중앙보건지소, 주택가로 형성되어 있어 주차공간 부족

⇒ **인근 부지를 매입하여 주차장 조성 추진중**

□ 기대효과

- 지역 노인들에게 여가, 복지, 일자리, 건강까지 한 곳에서 종합서비스를 제공함으로써 건강하고 활기찬 노후생활을 영위하는데 기여
- 초고령화, 핵가족화 등 급격한 사회변화에 대한 대응력을 제고