

임기구분	임기이후	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	-
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진
주관부서	원도심재생과	협업부서	-
공약실명제	과장 신동국(6460), 팀장 박경호(6838), 담당자 최우람(6840)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 상업지역에서 주거지역으로 이어지는 문화의 거리를 조성하여 보행로 및 도로 정비 및 경관 개선
- 사업위치 : 김천시 평화동 (평화시장 ~ 도서관)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 소요예산 : 10억원
- 사업규모 : 도로폭10m, 연장 350m
- 주요내용 : 보행로 및 도로 정비, 경관조명 설치, 경관개선

□ 추진실적 및 추후 계획

- 22. 10 : 기본계획 수립
- 23. 2 ~ 24. 6 : 실시설계 용역 추진
- 23. 8 ~ : 주민설명회 및 의견수렴 협력네트워크
- 24. 3 ~ : 주민설명회 및 의견수렴 협력네트워크
- 25. 1 ~ 25. 12: 사업 시행 및 준공

□ 연차별 실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2023	실시설계용역 추진	신규
2024	사업 추진 및 주민의견 취합	
2025	사업 준공	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	1,000	-	1,000		100	-	900		
국비	-	-							
도비	-	-							
시비	1,000	-	1,000		100	-	900		
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대응계획

- 문화의 거리를 위한 보행로 설치가 필요하나, 도로 옆 노면공간을 주차 공간으로 주민들이 이용하고 있어 지역주민들의 이해가 필요

□ 기대효과

- 주민의 생활환경 개선, 정주민족도 제고
- 주거지 경관 개선, 도로 안전성 및 쾌적성 확보
- 평화시장에서 도서관으로 이어지는 문화가로 조성

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 정상추진

○ 이행지표 : 2023년 기본계획 수립, 협력네트워크 1회, 사업추진 1회

- 22. 10 : 기본계획 수립
- 23. 2 ~ 24. 6 : 실시설계 용역 추진
- 23. 8 ~ : 주민설명회 및 의견수렴 협력네트워크

김천 평화동 문화의 거리 조성사업

◁ 개요의 개요

- 과 명 : 평화동 문화의 거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역
- 위 치 : 평화동 332-1번지 일원
- 과업규모 : 평화동 문화의 거리 조성 (B=10.0m / L=250.0m)
- 과업의 배경 및 목적
 - 현재 대상지의 보행환경은 차도 위주로 조성이 되어 있어 별도의 보행로가 조성되어 있지 않아 보행환경이 매우 취약
 - 야간에는 부족한 조명시설로 거리가 매우 어두워 보행자의 안전 확보에 어려움을 겪고 있음
 - 평화동 문화의 거리 조성사업을 통해 취약한 보행환경을 개선하며, 각 중점시설 설치 등을 통해 보행자의 안전을 확보
- 과업의 내용
 - 대상지 현황조사
 - 축랑 및 실시설계
 - 기타 실시설계에 필요한 사항



김천 평화동 문화의 거리 조성사업

◇ 상세 계획안



< 2022년 기본계획 내용 >

제장 : 최우람 / 관도상재생과 (2024-02-07 13:30:07)

시민 모두가 행복한 김천



김 천 시



수신 내부결재 (경유)

제목 평화동 문화의 거리 조성사업 기본 및 실시설계용역 시행

상업지역(평화시장)에서 주거지역(시립도서관)으로 이어지는 문화의 거리를 조성하기 위해 추진하는 「평화동 문화의 거리 조성사업 기본 및 실시설계용역」을 다음과 같이 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 용역 명 : 평화동 문화의 거리 조성사업 기본 및 실시설계용역
2. 위 치 : 김천시 평화동 일원
3. 용역금액 : 금89,800,000원(금평천구백팔십만원)
4. 용역기간 : 착수일로부터 6개월
5. 예산과목 : (부서)원도상재생과 (정책)도시재생을 통한 지역 균형 발전 (단위)도시재생활성화사업 (세부)도시재생사업 (편성목)401시설비및부대비 (통계목)01시설비

붙임 : 1. 위치도 1부,
2. 내역서 1부,
3. 과업지시서 1부, 끝.

관도상재생주	관도상재생팀	관도상재생과	관도상재생과	관도상재생과	관도상재생과
부과장	최우람	과장	박경호	관장	김성태
참조자	예산팀장 강현규	계약구매팀장 김도형	회계과장 박재범		
시행	관도상재생과-192		합수		
우	38932	관성북도 김천시 시청1길 1, (신음동, 김천시청)			www.gimcheon.go.kr
전화번호	054-420-6840	팩스번호 6899			fax2005@korea.kr / 비공계(5)
					주민등록번호! 발원근거 없이 주어서도 받아서도 안됩니다!

문서관리카드:관도상재생과-192 1/1



< 2023년 기본 및 실시설계 용역 시행 공문 >

< 2023년 주민 설명회& 협력네트워크 >