11-12

백두대간 신림 힐링 구역 국립김천숲체원 조성(구성면

임기구분	임기외	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	5%
주관부서	산림녹지과	협업부서	도로철도과, 상하수도과
공약실명제	과장 이우중(6310),	팀장 육형근(6311),	담당자 김수민(6316)

□ 현황 및 정책 목표

0 현황

- 숲체원은 유아·청소년 대상 산림복지시설로 2024년 12월 구성면 상거리에 대상지 유치 확정
 - * 산림청 산하 한국산림복지진흥원에서 조성 및 운영
 - * 산림청 숲체원 유치 조건으로 김천시 '진입도로 개설'요청
- 국립김천숲체원은 체험교육동, 숙박동, 강당, 식당, 숲길, 무장애로드 등으로 조성하여 **백두대간 산림 힐링 구역 활성화**

ㅇ 정책 목표

- 산림 환경을 활용한 치유·휴식 프로그램 운영으로 심리적 안정 및 건강 증진 등 **백두대간 산림 힐링 구역 활성화**
- 산림청 기관 고용 창출, 숙박과 관광 등 연계산업으로 **지역** 경제 시너지 효과 창출
- 치유·휴식 프로그램 운영으로 심리적 안정 및 건강 증진으로 사회·복지적 효과를 통하여 시민들의 편의를 제공

□ 사업개요

ㅇ 숲체원(산림청)

- 사업위치 : 김천시 구성면 상거리 산110-2

- 사업규모 : 숲체원 조성 1식(50ha)

- 사업기간 : 2024년~2030년

- 사 업 비 : 27,000백만원(국비 27,000)

ㅇ 진입도로(김천시)

- 사업위치 : 김천시 구성면 상거리 산109 외

- 사업규모 : 진입도로(1.42km) 조성 1식

- 사업기간 : 2024년~2027년

- 사 업 비 : 10,000백만원(시비 10,000)

□ 연차별 추진계획

연도별	주 요 사 업 내 용							
	숲체원(산림청)	진입도로(김천시)	고					
2025	- 사유지 매수 및 자연 휴양림 지정	- 진입도로 기본 선형 계획 용역 발주 - 도시계획 시설 결정 - 공유재산 심의, 지방재정 투자심사 - 편입 토지 보상 업무 위탁						
2026	- 기본 및 실시설계 추진	- 토지 매입 완료 - 기본 및 실시설계 용역 발주 - 진입도로 공사 착수 예정						
2027~	- 2027년 국립김천숲체원 착수 예정 - 2030년 국립김천숲체원 조성 완료	- 2027년 진입도로 조성 완료						

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

TII OI HH		총사업비	기투자	임기	(전취·복건원) 2026 하반기		
재원	별	(A+B+C)	(A+B+C) (A) 소계		2025	2026 상반기	이후 (C)
	계	27,000	-		1,420	1,300	24,280
산림청	국비	27,000	-		1,420	1,300	24,280
	도비	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-
	계	10,000	-	2,200	200	2,000	7,800
기치니	국비	-	-	-	-	-	-
김천시	도비	-	-	-	-	-	-
	시비	10,000	-	2,200	200	2,000	7,800

□ 추진일정

шп	·추진사항		20	25			20	26			20	27			20	28		2029~2030			
^II T	구선작성	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	기본 선형																				
	계획 용역																				
	도시 계획																				
	시설 결정																				
김	토지																				
 천	매입																				
	기본 및																				
시	실시 설계																				
	시 공																				
	사업비																				
	정 산																				
	사유지																				
산	매 수																				
림	기본 및																				
	실시 설계																				
청	시 공	_																			

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026	2026
시표정	^근 귀	<u> </u>	2025	상반기	이후
국립김천숲체원 조성	1식	1			1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- ㅇ 토지수용 절차 중 사업 지연 우려
 - 주민설명회 개최 및 한국부동산원 위탁으로 합리적인 수용 절차 진행
- ㅇ 산림청 요청에 따라 진입도로 예산 편성 필요
 - 2025년 추가경정 6억(용역비, 토지매입), 2026년 본예신94억(토지매입, 공사비)

□ 기대효과

- ㅇ 국립김천숲체원 조성에 따라 장기적인 방문객 유치 가능
 - 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화 기대
- ㅇ 산림자원 보존 및 교육적 효과
 - 산림환경을 활용한 체험 기반 교육을 실시하여 환경 인식 개선
- ㅇ 정부 정책 목표인 탄소중립 실현
 - 지속가능한 국토 이용 및 산림 기반 탄소 저감 전략 수행

□ 위치도 및 현장사진 등

